

Выполнение инвестиционной программы АО "Раменская теплосеть" за 2016 год

без НДС

№ п/п	Наименование объекта	План ИП						Фактическое выполнение ИП с учетом фактической реализации и % оплаты					
		в том числе по источникам финансирования						в том числе по источникам финансирования					
		Инвест составляющ тыс. руб.	Аморт тыс. руб.	Прибыль прошлых лет тыс. руб.	Заемные средства тыс. руб.	Инвест составляющ тыс. руб.	Аморт тыс. руб.	Прибыль прошлых лет тыс. руб.	Заемные средства тыс. руб.				
1	Реконструкция паровой части котельной "Холодово" с заменой 3-х котлов 10/13 на 3 водогрейных котла	90 409,51					75 020,49						
2	Модернизация котельной "Денежниково" с переводом котельной на природный газ	4 427,36					5 167,40						
3	Реконструкция котельной РМЗ	11 463,58			430,69		11 726,69						
4	Реконструкция котельной "Красный Октябрь" с заменой приборов КИПиА, электрооборудования, газоборудования, тепломеханического оборудования котла КВГ-14-150. Проведение ПНР	11 668,55			908,22		12 385,59						
5	Модернизация магистральной тепловой сети от котельной "Восточная" до ул. Приборостроителей			4 015,29	34 027,51					4 015,29			29 462,61
6	Модернизация магистрального трубопровода от котельной "Холодово"		7 798,90		1 553,54					8 276,98			1 553,54
7	Реконструкция котельной Санаторного детского дома г/п Удельная				25 000,00		4 950,10						24 065,93
8	Приобретение экскаватора		4 613,60		1 286,40					2 899,27			3 452,89
9	Приобретение автокрана "Ивановел"		5 100,00							6 224,64			
10	Установка преобразователей частоты на котельных Софьино, Дубовая роща, Константиново, Тельмана, РАОС									8 202,64			
	ИТОГО	117 969,00		4 015,29	63 206,36		109 250,27			25 603,53		4 015,29	58 534,97



А.М. Ситицкий

Генеральный директор