


**Выполнение инвестиционной программы АО "Раменская теплосеть"**  
январь-декабрь 2024г.

План на 2024 г.				Выполнение за январь-декабрь 2024г.			
№ п/п	Мероприятия	Стоимость работ всего	В том числе по источникам финансирования		Стоимость работ всего	В т. ч. по источникам финансирования	
			Инвестиционная составляющая в тарифе на теплоснабжение	Амортизационные отчисления		Инвестиционная составляющая в тарифе на теплоснабжение	Амортизационные отчисления
			тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.
1	Модернизация магистрального участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-12 ул. Коммунистическая котельная "Холодово" с выполнением проектных работ	13 248,96	13 248,96		13 248,96	13 248,96	
2	Модернизация тепловой сети от ТК4-106 до ТК5-95 ул. Михалевича котельная "РМЗ" с выполнением проектных работ	4 757,00	4 757,00		4 757,00	4 757,00	
3	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности и регулирования котла ПТВМ-30М №3 котельной "Восточная"	17 000,13		17 000,13	17 000,13		17 000,13
4	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной "Восточная"	23 631,32	2 009,40	21 621,92	23 631,32	2 009,40	21 621,92
5	Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной "РМЗ"	25 161,55		25 161,55	25 161,55		25 161,55
6	Модернизация (техническое перевооружение) котельной Быковского д/дома в п. Быково с выполнением проектных работ	37 916,67	37 916,67		37 916,67	37 916,67	
7	Приобретение и монтаж сетевого насоса на котельной "Ильинская квартальная"	1 970,00	1 970,00		1 970,00	1 970,00	
8	Приобретение и монтаж сетевого насоса на котельной "РМЗ"	1 973,16	1 973,16		1 973,16	1 973,16	
9	Техническое перевооружение газового оборудования ГРУ котельной "Совхоз"	2 459,81	2 459,81		2 459,80	2 459,80	
	<b>Итого</b>	<b>128 118,60</b>	<b>64 335,00</b>	<b>63 783,60</b>	<b>128 118,59</b>	<b>64 334,99</b>	<b>63 783,60</b>

Генеральный директор



Боборыкин А.Н.