

**Выполнение инвестиционной программы ОАО "Раменская теплосеть"
с января по сентябрь 2014 года**

№ п/п	Наименование объекта	Источники финансирования	Выполнение
		Инв.составл.в тарифе	Стоимость по акту без НДС
		тыс. руб.	тыс.руб.
1	Проект реконструкции паровой части котельной "Холодово"	9 988.69	4 237.3
2	Модернизация магистральной теплосети 426 мм от котельной "Холодово" на 3й квартал	8 699.38	8 050.8
3	Модернизация магистральной теплосети 426 мм от котельной "Холодово" от ТК-2 до ТК-28А	3 282.46	3 118.3
4	Модернизация магистральной тепловой сети от котельной "Восточная" до ул. Приборостроителей	17 000.00	-
5	Модернизация котельной п. Щорса	5 587.31	3 497.4
6	Проект модернизации котельной "Щорса"	642.54	1 186.4
7	Модернизация магистральных тепловых сетей от котельной "Щорса" до проектируемой ТК-2 и ТК-3	4 502.51	8 050.9
8	Реконструкция котельной РМЗ	6 202.30	7 203.4
9	Реконструкция мазутного хозяйства котельной РМЗ	12 612.50	834.7
10	Модернизация магистральной тепловой сети Ду 400 мм от котельной РАТЕКС по ул. Михалевича от ТК-5 до замерного узла	13 800.00	4 953.0
11	Модернизация тепловых сетей котельной РПЗ от ТК-50 до ТК-51	10 000.00	-
12	Модернизация тепловых сетей п. Рыболово	3 000.00	3 135.6
13	Модернизация котельной п.Дружба с переводом на газообразное топливо	7 151.31	755.3
14	Модернизация тепловых сетей п. Никитское	2 000.00	2 076.3
15	Модернизация котельной "Денежниково" с переводом котельной на природный газ	8 000.00	3 572.6
16	Модернизация тепловых сетей от котельной "Панино"	3 000.00	3 178.0
17	Модернизация котла №5 (ДКВР 4/13) в котельной в/ч 16660 (перевод на водогрейный режим и ПНР)	2 500.00	1 652.5
	ИТОГО	117 969.00	55 502.6

Генеральный директор



(Handwritten signature)

А.М. Сеницкий