

**Реализация мероприятий инвестиционной программы
ОАО "Раменская теплосеть" за 2014 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Кап.вложения в прибыльной составляющей тарифа	Фактически оплаченные средства на кап.вложения	Выполнение мероприятий по кап.вложениям
1	2	3	4	5
1	Проект реконструкции паровой части котельной "Холодово"	9 988,69		8 656,41
2	Модернизация магистральной теплосети 426 мм от котельной "Холодово" на 3й квартал	8 699,38		8 050,85
3	Модернизация магистральной теплосети 426 мм от котельной "Холодово" от ТК-2 до ТК-28А	3 282,46		3 427,45
4	Модернизация магистральной тепловой сети от котельной "Восточная" до ул. Приборостроителей	17 000,00		3 050,85
5	Модернизация котельной п. Щорса	5 587,31		19 521,13
6	Проект модернизации котельной "Щорса"	642,54		1 186,69
7	Модернизация магистральных тепловых сетей от котельной " Щорса" до проектируемой ТК-2 и ТК-3	4 502,51		12 440,71
8	Реконструкция котельной РМЗ	6 202,30		7 203,39
9	Реконструкция мазутного хозяйства котельной РМЗ	12 612,50		834,75
10	Модернизация магистральной тепловой сети Ду 400 мм от котельной РАТЕКС по ул. Михалевича от ТК-5 до замерного узла	13 800,00		15 722,63
11	Модернизация тепловых сетей котельной РПЗ от ТК-50 до ТК-51	10 000,00		-
12	Модернизация тепловых сетей п. Рыболово	3 000,00		3 135,59
13	Модернизация котельной п.Дружба с переводом на газообразное топливо	7 151,31		5 121,58
14	Модернизация тепловых сетей п. Никитское	2 000,00		2 076,27
15	Модернизация котельной "Денежниково" с переводом котельной на природный газ	8 000,00		3 572,64
16	Модернизация тепловых сетей от котельной "Панино"	3 000,00		3 177,97
17	Модернизация котла №5 (ДКВР 4/13) в котельной в/ч 16660 (перевод на водогрейный режим и ПНР)	2 500,00		3 279,79
	ИТОГО	117 969,00	103 106,98	100 458,70

Генеральный директор



А.М. Сеницкий