


Выполнение инвестиционной программы ОАО "Раменская теплосеть" за 2015 год

№ п/п	Наименование объекта	План по источникам финансирования				План по источникам финансирования с учетом фактической реализации и % оплаты				Фактическое выполнение по источникам финансирования			
		Инвест составляющая в тарифе	Амортизация	Заемные средства	тыс. руб.	Инвест составляющая в тарифе	Амортизация	Заемные средства	тыс. руб.	Инвест составляющая в тарифе	Амортизация	Заемные средства	тыс. руб.
1	Проект реконструкции паровой части котельной "Холодово"	3 828,81							4 385,94	-	-	-	
2	Реконструкция паровой части котельной "Холодово" с заменой 3-х котлов 10/13 на 3 водогрейных котла	59 589,91							58 181,36	-	-	-	
3	Модернизация магистральной тепловой сети от котельной "Восточная" до ул. Приборостроителей	22 457,63		8 029,62					16 304,49	-	8 172,71		
4	Реконструкция котельной "Красный Октябрь" с заменой котла №3 ДКВР 10/13 на водогрейный котел КВГ	17 092,65	4 093,79						18 067,35	5 812,09	-		
5	Реконструкция мазутного хозяйства котельной РМЗ		8 933,96	14 093,79					-	5 972,37	14 093,79		
6	Модернизация тепловых сетей котельной РПЗ от ТК-50 до ТК-51	10 000,00							9 262,15	-	-		
7	Модернизация тепловых сетей с. Софьино			4 500,00					-	-	4 236,38		
8	Проект по техническому перевооружению котельной Санаторный детский дом г/п Удельная			1 800,00					-	-	-		
9	Модернизация тепловых сетей от котельной п. Тельмана до ТК-2		6 600,00						-	7 177,96	-		
10	Установка преобразователей частоты на котельных Восточная, Дружба, РМЗ, Родники, РПЗ		8 400,00						-	7 440,51	-		
11	Строительство блочно-модульной котельной в поселке санатория "Раменское" г/п Сафоновское	5 000,00							4 867,52	-	-		
12	Модернизация узла учета газа на котельной Квартальная, Мира			228,85					-	1 869,27	228,85		
	ИТОГО	117 969,00	30 298,90	28 652,26	110 075,81	28 272,20	26 731,73	111 068,81	28 272,20	26 731,73	26 731,73		



Генеральный директор

А.М. Синицкий