

**Выполнение инвестиционной программы АО "Раменская теплосеть"**  
январь-декабрь 2025г.

План на 2025 г.				Выполнение за январь-декабрь 2025г.			
№ п/п	Мероприятия	Стоимость работ всего	В том числе по источникам финансирования		Стоимость работ всего	В т. ч. по источникам финансирования	
			Инвестиционная составляющая в тарифе на теплоснабжение	Амортизационные отчисления		Инвестиционная составляющая в тарифе на теплоснабжение	Амортизационные отчисления
			тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.
1	Модернизация участка тепловой сети от котельной «ОПХ Быково» в деревне Верезя	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
2	Модернизация котла ПТВМ-30М №3 на котельной «Восточная»	23 368,73	9 496,55	13 872,18	23 368,73	9 496,55	13 872,18
3	Модернизация газового оборудования и автоматики безопасности котла ПТВМ-30М №1 в котельной «Восточная»	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	
4	Модернизация котельной в/части №16660 в г.п. Удельная (II этап)	12 530,12	12 530,12		12 530,12	12 530,12	
5	Разработка рабочей документации с проведением экспертизы промышленной безопасности и техническое перевооружение котельной «Рыболово»	17 308,33	17 308,33		17 308,33	17 308,33	
6	Модернизация общекотельного оборудования в котельной "Холодово"	6 690,17		6 690,17	6 690,17		6 690,17
7	Модернизация общекотельного оборудования в котельной "РПКБ" (ЦТП № 7)	185,90		185,90	185,90		185,90
8	Модернизация общекотельного оборудования в котельной "Ильинская квартальная"	3 035,35		3 035,35	3 035,35		3 035,35
9	Модернизация резервного топливного хозяйства (РТХ) котельная «Дружба»	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
	<b>Итого</b>	<b>128 118,60</b>	<b>64 335,00</b>	<b>63 783,60</b>	<b>128 118,60</b>	<b>64 335,00</b>	<b>63 783,60</b>

Генеральный директор



Боборыкин А.Н.